



Buurtraad Thull

Correspondentieadres:

Thull 20

6365 AC Schinnen

2019 05 28 Informatieavond Nieuwbouw Brasserie Thull

Knappwerk gaf de aftrap en deelde mee dat het gepresenteerde omgevingsplan op de percelen van de Alfa geheel wordt herzien door Knappwerk (zie hieronder mijn overleg met Michelle).

Nadat de avond werd geopend door Knappwerk heeft Van Heur Bouw en Onderhoud zichzelf voorgesteld en de planning van de bouw toegelicht:

- Komende weken zal begonnen worden met het opschonen/egaliseren van het terrein en het inboren van de funderingspalen, waarop het gebouw zal rusten.
- Afronding van de bouw-voorbereidende werkzaamheden is vóór de bouwvakvakantie gepland.
- Week 33 zal de staalconstructie (het "geraamte") worden geplaatst en het fundament verder worden aangelegd.
- Week 35 worden de prefab-wanden geleverd en geplaatst.
- Week 38 zal het dak worden geplaatst.
- Daarna volgt tot week 50 de afwerking en inrichting.

Enkele keren zal het verkeer hinder ondervinden door groot vervoer t.b.v. de leveringen: de palen, de wanden en het dak. Daartoe zullen de wegen (gedeeltelijk) afgesloten dienen te worden. De bewoners zullen daarvan op de hoogte worden gesteld d.m.v. flyers/nieuwsbrieven.

Ook op de website van de Buurtraad Thull zullen belangrijke zaken worden gepubliceerd.